



Ayuntamiento Municipal de Partido

CDuarte no. 13, Municipio de Partido, Prov. Dajabón

Tel. 809-226-4114 *Fax 809-226-4331

RNC. 408000112

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025 (PERIODO ENERO / ABRIL 2025)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Reparación de la canaleta o cañada del mercado hasta el rio tawike.	Partido	RD\$484,818.00	0.00				x	
2. Reconstrucción baden rodeo de aminilla	Rodeo de aminilla	RD\$79,532.00	65,336.20		X			
3. Segunda etapa reparación del club buen gusto	Buen gusto	RD\$237,041.00	0.00				x	
4. Aporte compra de terreno para el cementerio de la gorra	La Gorra	RD\$250,000.00	0.00				x	
5. Remozamiento del club vaca gorda	Vaca Gorda	RD\$299,663.00	0.00				x	
6. Reparación de la canaleta encofrada desde la escuela hasta el rio Maguaca	La Culata	RD\$479,066.00	0.00				x	
7. Construcción de dos policías acostado frente a la escuela de los indios para la protección de peatones(Estudiantes, profesores y personal administrativos)	Los indios	RD\$100,978.00	63,945.00	100%				Normal
TOTAL		RD\$1,931,098.00	RD\$126,014.20					

M. P. P. M.
FIRMA ENCAR P.P.M

14/05/2025
FECHA





Ayuntamiento Municipal de Partido
CDuarte no. 13, Municipio de Partido, Prov. Dajabón
*Tel. 809-226-4114 *Fax 809-226-4331*
RUC. 408000112

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO / ABRIL 2025

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	1	3.31%
Obras en proceso	1	3.21%
Obras pendientes	5	93.48
TOTAL	7	100.00

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
1,931,098.00	126,014.20	1,805,083.80	6.52