



Ayuntamiento Municipal de Partido

C.Duarte no. 13, Municipio de Partido, Prov. Dajabón
Tdf. 809-226-4114 *Fax 809-226-4331
RNC. 40 5000112

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE Partido
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2020
(PERIODO Enero / Diciembre)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	
1. Parque Recreativo	La Gorda	1,099,410.00	917,888.80	/			131 %.
2. Iglesia Católica	Aminilla	500,000.00	500,000.00	/			100 %.
3. Iglesia Católica	Vaca Gorda	400,000.00	400,000.00	/			100 %.
4. Mejoramiento de viviendas	Mcpio y Zonas Aldeanas	500,000.00	685,912.86	/			137 %.
5. Mejoramiento de Camino vecinales	Mcpio y Zonas Aldeanas	300,000.00	598,050.60	/			199 %.
6. Iluminación	Mcpio y Zonas Aldeanas	150,000.00	231,152.52	/			154 %.
7. Construcción de Contenes	Los Indios	300,000.00	338,941.54	/			112 %.
8. Construcción de Contenes	Habitro Viejo	300,000.00	429,803.88	/			143 %.
9. Construcción de Contenes	Partido Arihba	300,000.00	299,968.10	/			100 %.
10. Construcción de Contenes	La Piña	300,000.00	218,713.70	/			72 %.
11. Construcción de Contenes	Villa García	300,000.00	484,460.50	/			161 %.
12. Construcción de Contenes	Los Estevez	300,000.00	267,526.40	/			89 %.
TOTAL		4,349,410.00	5,372,392.50				1498 %.

FIRMA ALCALDIA

Correo Electrónico: ayuntamientopartido1@hotmail.com

31/Diciembre/2020 -
FECHA





Ayuntamiento Municipal de Partido

Calle Duarre no. 13, Municipio de Partido, Prov. Dajabón
Telf. 809-226-4114 * Fax 809-226-4331
R.R.C. #0 8000112

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERÍODO Enero / Diciembre

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2020:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	12	1498%
Obras en proceso	-	-
Obras pendientes	-	-
TOTAL	12	1498%

Nota:

- Estos proyectos algunos fueron aumentados porque fueron asfaltado 13,500 Mts lineales de calle; el Ayuntamiento asumió los contenes, rellenos de las calles y otros gastos adicionales.

- También en las cubicaciones se reflejan los valores a favor del Ayuntamiento, porque fueron hechas por Administración.

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
-	-	-	-

Correo Electrónico: ayuntamientopartido1@hotmail.com



Ayuntamiento Municipal de Partido

C.Duarte no. 13, Municipio de Partido, Prov. Dajabón
Telf. 809-226-9114 *Fax 809-226-4331
RNC. #0 8000112

MUNICIPIO DE Partido

COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

LUGAR	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	FECHA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1.	Carmen Ríos Gutiérrez		Presidenta		829-336-8103	
2.	Javier Rivas		Miembro		829-630-1467	
3.	Carmen Coroballo		Coordinadora		809-392-9416	
4.	Marcelino Rodríguez		Miembro		829-450-9792	
5.	Hilma Marisol Estévez Gómez	Ayuntamiento Municipal	Secretaria del Consejo		809-264-1127	9emaybeno219@gmail.com
6.	Ramón Oñate Rojas	Ayuntamiento	Abadía		809-921-1716	—
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						

Coordinador PPM Ayuntamiento

Correo Electrónico: ayuntamientopartido1@hotmail.com



Sello Ayuntamiento



Ayuntamiento Municipal de Partido

C.Duarte no. 15, Municipio de Partido, Prov. Dajabón

Tel. 809-226-4114 *Fax 809-226-4831

RNC. 40 8000112

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPAL DE Partido
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL, (PIM) AÑO _____
(RD\$)

CODIGO	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	COMUNIDAD BENEFICIARIA	RDS MONTO ESTIMADO
050051	Parque Recreativo	La Gorra	699,410.00
070051	Iglesia Católica	Aminilla	500,000.00
070052	Iglesia Católica	Vaca Gorda	200,000.00
200051	Mejoramiento de Viviendas	Municipio Y Zonas Aledañas	500,000.00
020051	Mejoramiento de Caminos Vecinales	Municipio y Zonas Aledañas	300,000.00
230051	Iluminación	Municipio y Zonas Aledañas	150,000.00
010051	Construcción de Contenes	Los Indios	300,000.00
010052	Construcción de Contenes	Hatillo Viejo	300,000.00
010053	Construcción de Contenes	Partido Arriba	300,000.00
010059	Construcción de Contenes	La Piña	300,000.00
010055	Construcción de Contenes	Villa García	300,000.00
010058	Construcción de Contenes	Los Estévez	300,000.00
TOTAL			4,349,410.00

NOTA: Esta matriz será llenada con las obras incluidas en el presupuesto general del Ayuntamiento y aprobadas por el cabildo abierto del PPM

Correo Electrónico: ayuntamientopartidol@hotmail.com