



Ayuntamiento Municipal de Partido

Calle Duarte no. 13, Municipio de Partido, Prov. Dajabón
Telf. 809-226-4114 Fax 809-226-4331
RNC. 40 8000112

RELACION DE OBRAS EJECUTADAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020, DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2020.-

PROYECTO IDENTIFICADO	COMUNIDAD	PRES. ORIGINAL	PRES. MODIFICADO	VALOR GRAL.	% DE EJECUCION
PARQUE RECREATIVO	LA GORRA	699,410.00	218,478.80	917,888.80	131%
IGLESIA CATOLICA	AMINILLA	500,000.00	-	500,000.00	100%
IGLESIA CATOLICA	VACA GORDA	400,000.00	-	400,000.00	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	MUNICIPIO Y ZONAS ALEDAÑAS	500,000.00	185,912.86	685,912.86	137%
MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES	MUNICIPIO Y ZONAS ALEDAÑAS	300,000.00	298,050.60	598,050.60	199%
ILUMINACION	MUNICIPIO Y ZONAS ALEDAÑAS	150,000.00	81,152.52	231,152.52	154%
CONSTRUCCION DE CONTENES	LOS INDIOS	300,000.00	38,914.54	338,914.54	112%
CONSTRUCCION DE CONTENES	HATICO VIEJO	300,000.00	129,803.88	429,803.88	143%
CONSTRUCCION DE CONTENES	PARTIDO ARRIBA	300,000.00	-	299,968.10	100%
CONSTRUCCION DE CONTENES	LOS INDIOS	300,000.00	-	218,713.70	72%
CONSTRUCCION DE CONTENES	VILLA GARCIA	300,000.00	184,461.50	484,461.50	161%
CONSTRUCCION DE CONTENES	LOS ESTEVEZ	300,000.00	-	267,526.40	89%

Ramón Olegario Lantigua Estévez
Alcalde Municipal



Carmen Caraballo
Coordinadora Comité Seguimiento